



PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**Relatório de Execução de Obras e Serviço de Engenharia - Agosto 2020**

**Serviço de Reforma, Construção e Ampliação de Quadras Poliesportivas, Reforma de Unidade Escolar e Construção de Muro para Atender as Demandas da Secretaria de Educação do Município de Santa Bárbara do Pará.**

Nome do Contratado	CASA NOVA CONSTRUTORA, CNPJ: 08.811.324/0001-11
Ano do Projeto	2018
Nº do Processo Licitatório	Tomada de Preço nº 2/2018 - 1207001 - CPL/PMSBP
Local de Execução do Projeto	Localidade (Bairro): EMEIF "Expedito Leão" - Pau D'arco, EMEIF "Morada Nova" - Morada Nova, EMEIF "Antônio Pinto" - Aracy, EMEIF "Maurícia" - Maurícia, EMEIF "Bicho da Seda" - Genipaúba, EMEIF "São Paulo das Pedrinhas" - São Paulo das Pedrinhas e EMEIF "Nova Santa Bárbara" - Nova Santa Bárbara.
Origem do Recurso	Unidade Orçamentária: 11012 (Secretaria Municipal de Educação) e 11013 (FUNDEB), Função Programática: 12.361.0012.2.054 (Manutenção do Programa Salário Educação), 12.361.0013.2.054 (Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40), 12.365.0023.2.067 (Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40), Elemento de Despesa: 44.90.51.00.
Valor do Contrato Inicial	R\$ 927.025,69 (novecentos e vinte e sete mil, e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos)
Valor Aditado	xxx
Prazo de Execução do Objeto	12 meses
Data de Início do Objeto	25/07/2018
Data de Fim do Objeto	31/12/2020
Valor Total Aplicado	R\$ 746.681,26 (setecentos e quarenta e seis mil, e seiscentos e oitenta e um reais, e vinte e seis centavos).
Valor Aplicado no mês	Não houve aplicação para o mês em questão
Percentual Aplicado	80,54%

**Aditivo:**

**1º Aditivo** - Vigência: 23/07/2019 até o dia 24/07/2020

**2º Aditivo** - Vigência: 21/07/2020 até o dia 31/12/2020



PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**Serviço de Engenharia para Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Quadra Coberta, nas Dependências da EMEIF Jocelina Barata, Localizada na Comunidade do Caiçaua no Município de Santa Bárbara do Pará.**

Nome do Contratado	WELLINGTON V. DA COSTA EIRELI, CNPJ: 21.449.409/0001-60
Ano do Projeto	2019
Nº do Processo Licitatório	Tomada de Preço nº 2/0012019 - TP- PMSBP - SEMED
Local de Execução do Projeto	Localidade (Bairro): Caiçaua
Origem do Recurso	<b>Órgão: Secretaria Municipal de Educação</b> - Unidade Orçamentária: 11012 (Secretaria Municipal de Educação), Projeto Atividade: 12.361.0012 - Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental/ Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações, Projeto Atividade: 12.361.0013.2.057 - Manutenção e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental, Elemento de Despesa: 4.4.90.51/ <b>Órgão: FUNDEB</b> - Unidade Orçamentária: 11013 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Projeto Atividade: 12.361.0013.1.009 - Construção , Ampliação e Reforma de Escola do Ensino Fundamental, Elemento de Despesa: 4.4.90.51- Obras e Instalações.
Valor do Contrato Inicial	R\$ 512.103,11 (quinhentos e doze mil e cento e três reais e onze centavos)
Valor Aditado	xxx
Prazo de Execução do Objeto	12 meses
Data de Início do Objeto	29/10/2019
Data de Fim do Objeto	29/10/2020
Valor Total Aplicado	R\$ 343.930,51 (trezentos e quarenta e três mil, e novecentos e trinta reais, e cinquenta e um centavos).
Valor Aplicado no mês	Não houve aplicação para o mês em questão
Percentual Aplicado	67,16%

**Aditivo:**



PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**Serviço de Recapeamento e Recuperação Asfáltica em CBUQ em Vias Públicas da Zona Urbana e Zona Rural do Município de Santa Bárbara do Pará**

<b>Nome do Contratado</b>	PAVIMIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, CNPJ: 19.099.344/0001-28
<b>Ano do Projeto</b>	2020
<b>Nº do Processo Licitatório</b>	Pregão Eletrônico nº 55/0012020 - PE/PMSBP
<b>Local de Execução do Projeto</b>	Localidade: Rua Paricamirim, Rua Corinthians, Rua Ajuruteua, Rua das Acácias, Rua Joana D'arc, Rua Nossa Senhora do Livramento, Rua Fernando Ferrari, Rua Carvalho Braga, Rua Manoel Barata, Rua Procópio Ramos, Rua Raimundo C. de Souza, Rua Raimundo Vera Cruz, Rua Luciano Mescouto, Rua Menino Deus.
<b>Origem do Recurso</b>	<b>Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura</b> - Unidade Orçamentária: 14016 (Secretaria Municipal de Infraestrutura), Projeto Atividade: 15.451.0017.1.020 (Obras de Infraestrutura e Expansão na Zona Urbana), Elemento de Despesa: 4.4.90.51 (Obras e Instalações), Projeto Atividade: 26.782.0017.1.035 (Obras de Infraestrutura e Expansão na Zona Rural), Elemento de Despesa: 4.4.90.51).
<b>Valor do Contrato Inicial</b>	R\$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais)
<b>Valor Aditado</b>	xxx
<b>Prazo de Execução do Objeto</b>	04 meses
<b>Data de Início do Objeto</b>	04/09/2020
<b>Data de Fim do Objeto</b>	31/12/2020
<b>Valor Total Aplicado</b>	Ainda não houve aplicação
<b>Valor Aplicado no mês</b>	R\$ 0,00
<b>Percentual Aplicado</b>	0,00%

**Aditivo:**




PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**Reforma da Escola Municipal "Bairro Novo"**

<b>Nome do Contratado</b>	MG. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ: 24.322.852/0001-63.
<b>Ano do Projeto</b>	2020
<b>Nº do Processo Licitatório</b>	Pregão Eletrônico nº 55/0022020 - PE/PMSBP
<b>Local de Execução do Projeto</b>	Localidade (Bairro): Bairro Novo
<b>Origem do Recurso</b>	<b>Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB)</b> - Unidade Orçamentária: 11012 (Secretaria Municipal de Educação) e 11013 (FUNDEB), Projeto Atividade: 12.361.0012.1.006 (Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental), 12.361.0013.1.009 (Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB) e 12.365..0023.1.010 (Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB), Elemento de Despesa: 44.90.51 (Obras e Instalações).
<b>Valor do Contrato Inicial</b>	R\$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais)
<b>Valor Aditado</b>	xxx
<b>Prazo de Execução do Objeto</b>	12 meses
<b>Data de Início do Objeto</b>	Há definir
<b>Data de Fim do Objeto</b>	Há definir
<b>Valor Total Aplicado</b>	Ainda não houve aplicação
<b>Valor Aplicado no mês</b>	R\$ 0,00
<b>Percentual Aplicado</b>	0,00%

**Aditivo:**

Observação: processo licitatório no aguardo de assinatura de contrato.



## **DECLARAÇÃO**

Declaramos que no mês de agosto de 2020 houve Licitação/Contratação para Execução de Obras e Serviços de Engenharia, segue abaixo a relação:

- Pregão Eletrônico nº 55/0012020 - PE/PMSBP;
- Pregão Eletrônico nº 55/0022020 - PE/PMSBP.

