



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Ano Referência: 2017

Execução de Serviço de Adequação e Ampliação de Unidade Básica de Saúde	
Nome do Contratado	Casa Nova Construtora LTDA-EPP/ CNPJ: 08.811.324/0001-11
Ano do Projeto	2017
Nº do Processo Licitatório	Tomada de Preço 2/2017- 3001001 - CPL/PMSBP
Local de Execução do Projeto	Rua Miguel Elias c/ a Rua Carvalho Braga/ Bairro Centro, Santa Bárbara do Pará.
Origem do Recurso	Unidade Orçamentária: 13015 (Secretaria de Saúde)/ Função Programática: 10.302.0015.1.014 (Reforma e Ampliação de Postos de Saúde)/ Elemento de Despesa: 44.90.51.00 (Obras e Instalações).
Valor do Contrato Inicial	R\$ 335.334,70
Valor Aditado	xxx
Prazo de Execução do Objeto	180 dias
Data de Início do Objeto	06/02/2017
Data de Fim do Objeto	06/08/2017
Valor Total Aplicado	R\$ 335.334,70
Percentual Aplicado	100,00%
Aditivo:	
1º Aditivo - Vigência: 02/08/2017 até o dia 31/12/2017	
2º Aditivo - Vigência: 27/12/2017 até o dia 30/06/2018	
3º Aditivo - Vigência: 01/07/2018 até o dia 31/12/2018	
4º Aditivo - Vigência: 02/01/2019 até o dia 30/06/2019	

Santa Bárbara do Pará, 29 de dezembro de 2017.



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Ano Referência: 2017

Execução de Serviço Pavimentação Asfáltica em CBUQ em Vias Públicas no Município de Santa Bárbara do Pará	
Nome do Contratado	Santa Maria Serviços e Edificações LTDA - EPP, CNPJ: 02.110.582/0001-94.
Ano do Projeto	2017
Nº do Processo Licitatório	Carta Convite Nº 1/2017 - 1207001 - CPL/PMSBP
Local de Execução do Projeto	Diversas Vias do Município de Santa Bárbara do Pará: Rua principal da Maurícia, Colônia Chicano, São Paulo das Pedrinhas, Tv. 01, 07, 08 e Rua Miguel Elias (COHAB), Av. Raimundo Vera Cruz, Av. Governador Magalhães Barata, Av. Presidente Vargas. Av. Castelo Branco, Av. Antônio Lisboa da Silva, Rua Maria Carvalho Braga, Rua Raimundo C. de Souza, Rua Fernando Ferrari e Rua Paricamirin.
Origem do Recurso	Unidade Orçamentária: 14016 (Secretaria Municipal de Infraestrutura), Função Programática: 15.451.0017.1.018 (Obras de Infraestrutura e Expansão na Zona Rural Urbana), Elemento de Despesa: 44.90.51.00 (Obras e Instalações).
Valor do Contrato Inicial	R\$ 118.890,02
Valor Aditado	xxx
Prazo de Execução do Objeto	180 dias
Data de Início do Objeto	20/07/2017
Data de Fim do Objeto	31/12/2017
Valor Total Aplicado	R\$ 118.890,02 + ADT
Percentual Aplicado	100,00%
Aditivo:	
1º Aditivo (Prazo e Valor) - Vigência: 01/01/2018 até o dia 31/03/2018 - Valor aditado: R\$23.687,76	

Santa Bárbara do Pará, 29 de dezembro de 2017.



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Ano Referência: 2017

Execução de Serviço de Manutenção de Postos de Saúde da Família do Município de Santa Bárbara do Pará	
Nome do Contratado	Estillo Engenharia LTDA - EPP, CNPJ: 24.923.123/0001-04.
Ano do Projeto	2017
Nº do Processo Licitatório	Carta Convite nº 1/2017- 1207002 - CPL/PMSBP
Local de Execução do Projeto	Postos de Saúde (Bairros): Pau D'arco, Genipaúba, Caiçua e João Batista.
Origem do Recurso	Unidade Orçamentária: 13015 - Secretaria (Municipal de Saúde), Função Programática: (10.301.0015.2.0870) e (10.301.0016.2.089), Elemento de Despesa: 339039.
Valor do Contrato Inicial	R\$ 68.356,71
Valor Aditado	xxx
Prazo de Execução do Objeto	180 dias
Data de Início do Objeto	31/07/2017
Data de Fim do Objeto	31/12/2017
Valor Total Aplicado	R\$ 68.356,71
Percentual Aplicado	100,00%
Aditivo:	

Santa Bárbara do Pará, 29 de dezembro de 2017.



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Ano Referência: 2017

Serviço de Reforma e Ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental Sérgio José Machado	
Nome do Contratado	Masoller Construções e Serviços - EIRELI - ME, CNPJ: 22.938.950/0001-02.
Ano do Projeto	2017
Nº do Processo Licitatório	Tomada de Preço nº 2/2017 - 1010001 - CPL/PMSBP
Local de Execução do Projeto	Localidade (Bairro): Pau D'arco, Rodovia Augusto Meira Filho.
Origem do Recurso	Unidade Orçamentária: 11012 (Secretaria Municipal), Função Programática: 12.361.0013.2.060 (Manutenção e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental) e 12.368.0012.2.060 (Manutenção do Programa Salário Educação), Elemento de Despesa: 44.90.51.00 (Obras e Instalações).
Valor do Contrato Inicial	R\$ 409.481,06
Valor Aditado	xxx
Prazo de Execução do Objeto	180 dias
Data de Início do Objeto	01/11/2017
Data de Fim do Objeto	01/05/2018
Valor Total Aplicado	R\$ 409.481,06
Percentual Aplicado	100,00%
Aditivo:	

Santa Bárbara do Pará, 29 de dezembro de 2017.

E FINANÇ