



PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ



PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Relatório de Execução de Obras e Serviço de Engenharia - Agosto 2020

Serviço de Engenharia para Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Quadra Coberta, nas Dependências da EMEIF Jocelina Barata, Localizada na Comunidade do Caiçaua no Município de Santa Bárbara do Pará.

Nome do Contratado	WELLINGTON V. DA COSTA EIRELI, CNPJ: 21.449.409/0001-60
Ano do Projeto	2019
Nº do Processo Licitatório	Tomada de Preço nº 2/0012019 - TP- PMSBP - SEMED
Local de Execução do Projeto	Localidade (Bairro): Caiçaua
Origem do Recurso	Órgão: Secretaria Municipal de Educação - Unidade Orçamentária: 11012 (Secretaria Municipal de Educação), Projeto Atividade: 12.361.0012 - Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental/ Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações, Projeto Atividade: 12.361.0013.2.057 - Manutenção e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental, Elemento de Despesa: 4.4.90.51/ Órgão: FUNDEB - Unidade Orçamentária: 11013 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Projeto Atividade: 12.361.0013.1.009 - Construção, Ampliação e Reforma de Escola do Ensino Fundamental, Elemento de Despesa: 4.4.90.51- Obras e Instalações.
Valor do Contrato Inicial	R\$ 512.103,11 (quinhentos e doze mil e cento e três reais e onze centavos)
Valor Aditado	xxx
Prazo de Execução do Objeto	12 meses
Data de Início do Objeto	29/10/2019
Data de Fim do Objeto	29/10/2020
Valor Total Aplicado	R\$ 343.930,51 (trezentos e quarenta e três mil, e novecentos e trinta reais, e cinquenta e um centavos).
Valor Aplicado no mês	Não houve aplicação para o mês em questão
Percentual Aplicado	67,16%

Aditivo:



PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Serviço de Recapeamento e Recuperação Asfáltica em CBUQ em Vias Públicas da Zona Urbana e Zona Rural do Município de Santa Bárbara do Pará

Nome do Contratado	PAVIMIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, CNPJ: 19.099.344/0001-28
Ano do Projeto	2020
Nº do Processo Licitatório	Pregão Eletrônico nº 55/0012020 - PE/PMSBP
Local de Execução do Projeto	Localidade: Rua Paricamirim, Rua Corinthians, Rua Ajuruteua, Rua das Acácias, Rua Joana D'arc, Rua Nossa Senhora do Livramento, Rua Fernando Ferrari, Rua Carvalho Braga, Rua Manoel Barata, Rua Procópio Ramos, Rua Raimundo C. de Souza, Rua Raimundo Vera Cruz, Rua Luciano Mescouto, Rua Menino Deus.
Origem do Recurso	Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura - Unidade Orçamentária: 14016 (Secretaria Municipal de Infraestrutura), Projeto Atividade: 15.451.0017.1.020 (Obras de Infraestrutura e Expansão na Zona Urbana), Elemento de Despesa: 4.4.90.51 (Obras e Instalações), Projeto Atividade: 26.782.0017.1.035 (Obras de Infraestrutura e Expansão na Zona Rural), Elemento de Despesa: 4.4.90.51).
Valor do Contrato Inicial	R\$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais)
Valor Aditado	xxx
Prazo de Execução do Objeto	04 meses
Data de Início do Objeto	04/09/2020
Data de Fim do Objeto	31/12/2020
Valor Total Aplicado	Ainda não houve aplicação
Valor Aplicado no mês	R\$ 0,00
Percentual Aplicado	0,00%

Aditivo:



PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Reforma da Escola Municipal "Bairro Novo"

Nome do Contratado	MG. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ: 24.322.852/0001-63.
Ano do Projeto	2020
Nº do Processo Licitatório	Pregão Eletrônico nº 55/0022020 - PE/PMSBP
Local de Execução do Projeto	Localidade (Bairro): Bairro Novo
Origem do Recurso	Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) - Unidade Orçamentária: 11012 (Secretaria Municipal de Educação) e 11013 (FUNDEB), Projeto Atividade: 12.361.0012.1.006 (Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental), 12.361.0013.1.009 (Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB) e 12.365..0023.1.010 (Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB), Elemento de Despesa: 44.90.51 (Obras e Instalações).
Valor do Contrato Inicial	R\$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais)
Valor Aditado	xxx
Prazo de Execução do Objeto	12 meses
Data de Início do Objeto	A definir
Data de Fim do Objeto	A definir
Valor Total Aplicado	Ainda não houve aplicação
Valor Aplicado no mês	R\$ 0,00
Percentual Aplicado	0,00%

Aditivo:

Observação: processo licitatório no aguardo de assinatura de contrato.



DECLARAÇÃO

Declaramos que no mês de agosto de 2020 houve Licitação/Contratação para Execução de Obras e Serviços de Engenharia, segue abaixo a relação:

- Pregão Eletrônico nº 55/0012020 - PE/PMSBP;
- Pregão Eletrônico nº 55/0022020 - PE/PMSBP.

