



PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Relatório de Execução de Obras e Serviço de Engenharia - Junho 2020

Serviço de Reforma, Construção e Ampliação de Quadras Poliesportivas, Reforma de Unidade Escolar e Construção de Muro para Atender as Demandas da Secretaria de Educação do Município de Santa Bárbara do Pará.

Nome do Contratado	CASA NOVA CONSTRUTORA, CNPJ: 08.811.324/0001-11
Ano do Projeto	2018
Nº do Processo Licitatório	Tomada de Preço nº 2/2018 - 1207001 - CPL/PMSBP
Local de Execução do Projeto	Localidade (Bairro): EMEIF "Expedito Leão" - Pau D'arco, EMEIF "Morada Nova" - Morada Nova, EMEIF "Antônio Pinto" - Aracy, EMEIF "Maurícia" - Maurícia, EMEIF "Bicho da Seda" - Genipaúba, EMEIF "São Paulo das Pedrinhas" - São Paulo das Pedrinhas e EMEIF "Nova Santa Bárbara" - Nova Santa Bárbara.
Origem do Recurso	Unidade Orçamentária: 11012 (Secretaria Municipal de Educação) e 11013 (FUNDEB), Função Programática: 12.361.0012.2.054 (Manutenção do Programa Salário Educação), 12.361.0013.2.054 (Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40), 12.365.0023.2.067 (Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40), Elemento de Despesa: 44.90.51.00.
Valor do Contrato Inicial	R\$ 927.025,69 (novecentos e vinte e sete mil, e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos)
Valor Aditado	xxx
Prazo de Execução do Objeto	12 meses
Data de Início do Objeto	25/07/2018
Data de Fim do Objeto	24/07/2020
Valor Total Aplicado	R\$ 684.594,58 (seiscentos e oitenta e quatro mil, e quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos).
Valor Aplicado no mês	Não houve aplicação para o mês em questão
Percentual Aplicado	73,84%

Aditivo:

1º Aditivo - Vigência: 23/07/2019 até o dia 24/07/2020



PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Serviço de Engenharia para Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Quadra Coberta, nas Dependências da EMEIF Jocelina Barata, Localizada na Comunidade do Caiçaua no Município de Santa Bárbara do Pará.

Nome do Contratado	WELLINGTON V. DA COSTA EIRELI, CNPJ: 21.449.409/0001-60
Ano do Projeto	2019
Nº do Processo Licitatório	Tomada de Preço nº 2/0012019 - TP- PMSBP - SEMED
Local de Execução do Projeto	Localidade (Bairro): Caiçaua
Origem do Recurso	Órgão: Secretaria Municipal de Educação - Unidade Orçamentária: 11012 (Secretaria Municipal de Educação), Projeto Atividade: 12.361.0012 - Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental/ Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações, Projeto Atividade: 12.361.0013.2.057 - Manutenção e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental, Elemento de Despesa: 4.4.90.51/ Órgão: FUNDEB - Unidade Orçamentária: 11013 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Projeto Atividade: 12.361.0013.1.009 - Construção , Ampliação e Reforma de Escola do Ensino Fundamental, Elemento de Despesa: 4.4.90.51- Obras e Instalações.
Valor do Contrato Inicial	R\$ 512.103,11 (quinhentos e doze mil e cento e três reais e onze centavos)
Valor Aditado	xxx
Prazo de Execução do Objeto	12 meses
Data de Início do Objeto	29/10/2019
Data de Fim do Objeto	29/10/2020
Valor Total Aplicado	R\$ 335.545,74 (trezentos e trinta e cinco mil, e quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)
Valor Aplicado no mês	R\$ 69.613,73
Percentual Aplicado	65,53%
Aditivo:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ



PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

DECLARAÇÃO

Declaramos que no mês de junho de 2020 não houve Licitação/Contratação para Execução de Obras e Serviços de Engenharia.