



Relatório de Projetos de Engenharia

Ano Referência: 2019

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA, NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEIF JOCELINA BARATA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAIÇUA NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ	
Nome do Contratado	POTERE ENGENHARIA (WELLINGTON V. DA COSTA EIRELI) - CNPJ: 21.449.409/0001-60
Ano do Projeto	2019
Nº do Processo Licitatório	Tomada de Preço nº 2/0012019 - TP - PMSBP - SEMED
Local de Execução do Projeto	Localidade (Bairro): Caiçua
Origem do Recurso	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ Projeto/Atividade: 12.361.0012.1.006 – Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental/ Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Projeto/Atividade: 12.361.0013.2.057 – Manutenção e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental, Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações ÓRGÃO: FUNDEB-FUNDO DE DESENV DA EDUC BASICA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11013 – FUNDEB-FUNDO DE DESENV DA EDUC BASICA Projeto/Atividade: 12.361.0013.1.009 – Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB, Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações/ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11013 – FUNDEB-FUNDO DE DESENV DA EDUC BASICA Projeto/Atividade: 12.365.0023.1.010 – Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil- FUNDEB, Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações.
Valor do Contrato Inicial	R\$ 512.103,11
Valor Aditado	xxx
Prazo de Execução do Objeto	365 dias
Data de Início do Objeto	29/10/20019
Data de Fim do Objeto	29/10/2020
Valor Total Aplicado	R\$ 9.618,51
Percentual Aplicado	1,87%
Aditivo:	

Santa Bárbara do Pará, 23 de dezembro de 2019.