



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ**

**PODER EXECUTIVO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**



## **Relatório de Execução de Obras e Serviço de Engenharia JUNHO / 2021**

### **REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO NOVO:**

- **OBJETO DA OBRA:** Reforma da Escola Municipal "Bairro Novo".
- **NOME DO CONTRATADO:** MG. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ: 24.322.852/0001-63.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Pregão Eletrônico.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 55/0022020 - PE/PMSBP.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Bairro Novo.
- **ORIGEM DO RECURSO:** **Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB)** - Unidade Orçamentária: 11012 (Secretaria Municipal de Educação) e 11013 (FUNDEB), Projeto Atividade: 12.361.0012.1.006 (Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental), 12.361.0013.1.009 (Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB) e 12.365..0023.1.010 (Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB), Elemento de Despesa: 44.90.51 (Obras e Instalações).
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 172.800,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais).
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 02/10/2020.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2020.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 123.212,53 (cento e vinte e três mil, duzentos e doze reais e cinquenta e três centavos).
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 71,30 %.
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 22.197,29 (vinte e dois mil, cento e noventa e sete reais e vinte nove centavos).
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 18 %.
- **OBS 1:** Contrato encerrado, obra não finalizada! processo de rescisão contratual em andamento por não cumprimento do contrato.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

## PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



### **REFORMA DO PRÉDIO DA SAMU LOCALIZADO NA RODOVIA AUGUSTO MEIRA FILHO:**

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONST. CIVIL, VISANDO A REFORMA DO PRÉDIO DA SAMU LOCALIZADO NA RODOVIA AUGUSTO MEIRA FILHO, S/N NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ.
- **NOME DO CONTRATADO:** MELHOMENS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, CNPJ: 39.740.039/0001-80.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Contratação Direta na modalidade dispensa de Licitação
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 0/2021-00006.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Bairro Centro.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 17.860.920/0001-82/ Atividade 1315.103020015.2.098 Ampliação e Manutenção do SAMU, Classificação Econômica 3.3.90.39.00, outros serviços de terc. pessoa jurídica, subelemento 3.3.90.39.16.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 31.022,82 (trinta e um mil, e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos).
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 19/02/2021.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/06/2021.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 31.022,82 (trinta e um mil, e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos).
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 100,00 %.
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 31.022,82 (trinta e um mil, e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos).
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 100,00 %.