



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA DEZEMBRO / 2023

CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (PROINFÂNCIA):

- **OBJETO DA OBRA:** Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção de uma Quadra Coberta com vestiário (PROINFÂNCIA), conforme termo de compromisso PAC 2 10415/2014.
- **NOME DO CONTRATADO:** PRÓ-CONSTRUIR SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 09.458.413/0001-99.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Bairro Centro.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Projeto 12.367.0023.1.007 Construção, Reforma e Ampliação Escolas da Educação Básica, 12.361.0013.1.006 Construção, Ampliação Reformas de Escolas do Ensino Fundamental, 12.365.0023.1.007 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil, Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, Fonte de Recurso: Convênio PAC 2 e próprios.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 260601/2014 CPL.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 01/07/2014.
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 31/12/2014.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 490.242,02 (quatrocentos e noventa mil, duzentos e quarenta e dois reais e dois centavos).
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 329.569,30 (trezentos e vinte e nove mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta centavos).
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 53,78 %.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** Não houve aplicação para o mês em questão.
- **OBS 1:** Aditivos: 1º termo aditivo (31/12/2014 – 31/12/2015), 2º termo aditivo (termo de apostilamento), 3º termo Aditivo (21/12/2016 – 30/05/2017), 4º termo aditivo (30/05/2017 – 28/02/2018), 5º termo aditivo (28/02/2018 – 28/02/2019), 6º termo aditivo (28/02/2019 – 27/08/2019), 7º termo aditivo (27/08/2019 – 30/06/2020), 8º termo aditivo (Reajuste de preço no valor de R\$122.560,73) e 9º termo aditivo (30/06/2020 – 30/06/2021).
- **OBS 2:** Documentação em análise técnica e elaboração de novas peças para possível retomada das obras.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA:

- **OBJETO DA OBRA:** Serviço de Engenharia para Conclusão das Obras de CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA, NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEIF JOCELINA BARATA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAIÇAUÁ, no Município de Santa Bárbara do Pará.
- **NOME DO CONTRATADO:** WELLINGTON V. DA COSTA EIRELI, CNPJ: 21.449.409/0001-60.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Bairro Caiçauá.
- **ORIGEM DO RECURSO: Secretaria Municipal de Educação** - Unidade Orçamentária: 11012 (Secretaria Municipal de Educação), Projeto Atividade: 12.361.0012 - Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental/ Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações, Projeto Atividade: 12.361.0013.2.057 - Manutenção e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental, Elemento de Despesa: 4.4.90.51/ Órgão: FUNDEB - Unidade Orçamentária: 11013 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Projeto Atividade: 12.361.0013.1.009 - Construção, Ampliação e Reforma de Escola do Ensino Fundamental, Elemento de Despesa: 4.4.90.51- Obras e Instalações.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/0012019 - TP- PMSBP – SEMED.
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 29/10/2019.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 29/10/2020.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 512.103,11 (quinhentos e doze mil e cento e três reais e onze centavos).
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 343.930,51 (trezentos e quarenta e três mil, e novecentos e trinta reais, e cinquenta e um centavos).
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 67,16 %.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** Não houve aplicação para o mês em questão.
- **OBS 1:** Contrato finalizado em 29/10/2020 e não renovado com a Empresa Wellington V. Da Costa EIRELLI.
- **OBS 2:** Documentação em análise técnica e elaboração de novas peças para possível retomada das obras.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ:

- **OBJETO DA OBRA:** Serviço de Pavimentação de Vias Públicas na Zona Urbana do Município de Santa Bárbara do Pará, Conforme Termo de Compromisso 0519/2017 – Celebrado junto ao Ministério da Integração.
- **NOME DO CONTRATADO:** PAVITEX SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO, EIRELI - EPP - CNPJ: 22.360.618/0001-03.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Bairro Centro.
- **ORIGEM DO RECURSO: Unidade Orçamentária: 14016 – Secretaria Municipal de Infraestrutura:**
 - Projeto/Atividade: 15.451.0017.1.020 – Obras de Infraestrutura e Expansão na Zona Urbana;
 - Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/0012020-TP-PMSBP.
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 24/04/2020.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 24/04/2020.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 752.369,29 (setecentos e cinquenta e dois mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos).
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$76.954,06 (setenta e seis mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos).
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 7,61 %.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** Não houve aplicação para o mês em questão.
- **OBS 1:** Contrato encerrado através de rescisão contratual por não cumprimento da Empresa Pavitex Serviços de Pavimentação e Comércio EIRELI – EPP.
- **OBS 2:** Documentação em análise técnica e elaboração de novas peças para possível retomada das obras.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



CONSTRUÇÃO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ZONAS RURAIS E URBANAS:

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ZONAS RURAIS E URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA, DE ACORDO COM OS PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONVÊNIO FDE Nº 010/2021, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E O MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** A. J. ABREU SERVIÇOS HIDRÁULICOS EIRELI, CNPJ: 18.162.861/0001-31.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Santa Bárbara do Pará/Pa.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Dotação orçamentária Exercício 2021 Projeto 1416.175440008.1.056 Construção de Sistemas de Abastecimento de Água, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Concorrência.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 3/2022-0001.
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 18/03/2022.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 18/12/2023.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 2.718.227,76 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos).
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.%, *).
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 7, %.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** ' %.
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ '*'. *\$,) &.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL: PROFESSORA HELENA BARRA FARIAS; BICHO DE SEDA; JOCELINA BARATA; MARIA VALENTINA MOREIRA DA SILVA; MAURICIA E PROFESSORA MARIA DOLORES RIBEIRO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PARÁ:

- **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Engenharia para as REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL: PROFESSORA HELENA BARRA FARIAS; BICHO DE SEDA; JOCELINA BARATA; MARIA VALENTINA MOREIRA DA SILVA; MAURICIA E PROFESSORA MARIA DOLORES RIBEIRO DE CARVALHO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PARÁ - PARÁ.
- **NOME DO CONTRATADO:** OLIVEIRA COMERCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 18.833.321/0001- 32.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Santa Bárbara do Pará/Pa.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Dotação orçamentária Exercício 2022 Projeto: 12365.0011.2.081 – Gestão do Ensino Infantil Pré Escolar – FUNDEB 30%, classificação econômica: 3.3.90.39.00 Outros serv. de terceiros pessoa jurídica, subelemento 3.3.90.39.16 – no valor de R\$ 1.607.043,30.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Concorrência.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 3/2022-0002.
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 10/12/2022.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 10/12/2023.
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 1.607.043,30 (um milhão, seiscentos e sete mil, quarenta e três reais e trinta centavos).
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 449.972,12.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 28 %.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 8 %.
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 35.997,76.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO GASTRONÔMICO DO PAUD'ARCO.NO **MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ:**

- **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Engenharia para CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO GASTRONÔMICO DO PAU D'ARCO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ - PARÁ.
- **NOME DO CONTRATADO:** MDI ENGENHARIA & COMERCIO EIRELI, CNPJ: 17.370.391/0001-39.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Santa Bárbara do Pará/Pa.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Dotação orçamentária Exercício 2022 Projeto: 1213.133920015.1062 - Implantação de Espaços Culturais, Classificação econômica: 3.3.90.39.00 Outros serviços de terc. Pessoa Jurídica, subelemento 3.3.90.39.99 – no valor de R\$ 731.501,25.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preços.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2022-0006.
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 10/11/2022.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 10/12/2023.
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 731.501,25 (setecentos e trinta e um mil, quinhentos e um reais e vinte e cinco centavos).
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 438.900,75.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 60 %
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 15 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 65.835,11.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



CONSTRUÇÃO DA ORLA DO CAIÇAUÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ:

- **OBJETO DA OBRA:** Contratação de serviços para CONSTRUÇÃO DA ORLA DO CAIÇAUÁ NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PARÁ, DE ACORDO COM OS PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA: 202121520003.
- **NOME DO CONTRATADO:** MDI ENGENHARIA & COMERCIO EIRELI, CNPJ: 17.370.391/0001-39.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Santa Bárbara do Pará/Pa.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Dotação orçamentária Exercício 2022 Projeto: 1545100211.036 - Construção de Orla, Classificação econômica: 4.4.90.51.00 0 Obras e instalações, subelemento 4.4.90;51.99 – Outras Obras e Instalações.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preços.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2022-0005.
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 11/11/2022.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 25/12/2023.
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 511.199,74(quinzentos e onze mil, cento e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos).
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 434.519,78.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 85 %.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 10 %.
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 43.451,98.