



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Ano Referência: 2019

Serviço de Reforma, Construção e Ampliação de Quadras Poliesportivas, Reforma de Unidade Escolar e Construção de Muro para Atender as Demandas da Secretaria de Educação do Município de Santa Bárbara do Pará.	
Nome do Contratado	PRO CONSTRUIR COM. E SERVIÇOS LTDA-EPP – CNPJ: 09.458.413/0001-99.
Ano do Projeto	2018
Nº do Processo Licitatório	Tomada de Preço nº 2/2018 - 1207001 - CPL/PMSBP
Local de Execução do Projeto	Localidade (Bairro): Pau D'arco, Morada Nova, Aracy, Maurícia, Genipaúba, São Paulo das Pedrinhas e Nova Santa Bárbara.
Origem do Recurso	Unidade Orçamentária: 11012 (Secretaria Municipal de Educação) e 11013 (FUNDEB), Função Programática: 12.361.0012.2.054 (Manutenção do Programa Salário Educação), 12.361.0013.2.054 (Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40), 12.365.0023.2.067 (Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40), Elemento de Despesa: 44.90.51.00.
Valor do Contrato Inicial	R\$ 927.025,69
Valor Aditado	xxx
Prazo de Execução do Objeto	12 meses
Data de Início do Objeto	25/07/2018
Data de Fim do Objeto	25/07/2019
Valor Total Aplicado	R\$ 462.963,57
Percentual Aplicado	49,94%
Aditivo:	
1º Aditivo - Vigência: 23/07/2019 até o dia 24/07/2020	

Santa Bárbara do Pará, 23 de dezembro de 2019.



PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Ano Referência: 2019

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA, NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEIF JOCELINA BARATA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAIÇUA NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ	
Nome do Contratado	POTERE ENGENHARIA (WELLINGTON V. DA COSTA EIRELI) - CNPJ: 21.449.409/0001-60
Ano do Projeto	2019
Nº do Processo Licitatório	Tomada de Preço nº 2/0012019 - TP – PMSBP - SEMED
Local de Execução do Projeto	Localidade (Bairro): Caiçua
Origem do Recurso	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ Projeto/Atividade: 12.361.0012.1.006 – Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental/ Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Projeto/Atividade: 12.361.0013.2.057 – Manutenção e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental, Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações ÓRGÃO: FUNDEB-FUNDO DE DESENV DA EDUC BASICA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11013 – FUNDEB-FUNDO DE DESENV DA EDUC BASICA Projeto/Atividade: 12.361.0013.1.009 – Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB, Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações/ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11013 – FUNDEB-FUNDO DE DESENV DA EDUC BASICA Projeto/Atividade: 12.365.0023.1.010 – Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil- FUNDEB, Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações.
Valor do Contrato Inicial	R\$ 512.103,11
Valor Aditado	xxx
Prazo de Execução do Objeto	365 dias
Data de Início do Objeto	29/10/20019
Data de Fim do Objeto	29/10/2020
Valor Total Aplicado	R\$ 9.618,51
Percentual Aplicado	1,87%
Aditivo:	

Santa Bárbara do Pará, 23 de dezembro de 2019.