



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



Reforma da Escola Municipal "Bairro Novo"	
Nome do Contratado	MG. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ: 24.322.852/0001-63.
Ano do Projeto	2020
Nº do Processo Licitatório	Pregão Eletrônico nº 55/0022020 - PE/PMSBP
Local de Execução do Projeto	Localidade (Bairro): Bairro Novo
Origem do Recurso	Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) - Unidade Orçamentária: 11012 (Secretaria Municipal de Educação) e 11013 (FUNDEB), Projeto Atividade: 12.361.0012.1.006 (Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental), 12.361.0013.1.009 (Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB) e 12.365..0023.1.010 (Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB), Elemento de Despesa: 44.90.51 (Obras e Instalações).
Valor do Contrato Inicial	R\$ 172.800,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais)
Valor Aditado	xxx
Prazo de Execução do Objeto	12 meses
Data de Início do Objeto	02/10/2020
Data de Fim do Objeto	31/12/2020
Valor Total Aplicado	R\$ 67.381,35
Valor Aplicado no mês	R\$ 33.238,65
Percentual Aplicado (total)	38,99%
Percentual Aplicado (mensal)	19,23%
Aditivo: 1º Termo aditivo (04/01/2021 - 04/04/2021).	