



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



| Reforma da Escola Municipal "Bairro Novo" | |
|--|--|
| Nome do Contratado | MG. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ: 24.322.852/0001-63. |
| Ano do Projeto | 2020 |
| Nº do Processo Licitatório | Pregão Eletrônico nº 55/0022020 - PE/PMSBP |
| Local de Execução do Projeto | Localidade (Bairro): Bairro Novo |
| Origem do Recurso | Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) - Unidade Orçamentária: 11012 (Secretaria Municipal de Educação) e 11013 (FUNDEB), Projeto Atividade: 12.361.0012.1.006 (Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental), 12.361.0013.1.009 (Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB) e 12.365..0023.1.010 (Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB), Elemento de Despesa: 44.90.51 (Obras e Instalações). |
| Valor do Contrato Inicial | R\$ 172.800,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais) |
| Valor Aditado | xxx |
| Prazo de Execução do Objeto | 12 meses |
| Data de Início do Objeto | 02/10/2020 |
| Data de Fim do Objeto | 31/12/2020 |
| Valor Total Aplicado | R\$ 123.212,53 |
| Valor Aplicado no mês | R\$ 22.197,29 |
| Percentual Aplicado (total) | 71,30% |
| Percentual Aplicado (mensal) | 12,85 |
| Aditivo: 1º Termo aditivo (04/01/2021 - 04/04/2021). | |