



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

**PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**



Relatório de Execução de Obras e Serviço de Engenharia NOVEMBRO / 2021

Recuperação de Vias Urbanas com Recapeamento e Tapa-buraco com Massa Asfáltica:

- **OBJETO DA OBRA:** Contratação de Empresa para Recuperação de Vias Urbanas com Recapeamento e Tapa-buraco com Massa Asfáltica, Objetivando Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará.
- **NOME DO CONTRATADO:** M. P. DA CONCEIÇÃO EIRELI - CNPJ: 32.599.840/0001-09.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Pregão.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 00452021.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Diversos.
- **ORIGEM DO RECURSO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14016 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA:**
 - Projeto/Atividade: 1416.154510017.1.020 – Obras de Infraestrutura e Expansão na Zona Urbana;
 - Elemento de Despesa: 4.4.90.51.99.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 827.748,30 (oitocentos e vinte e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos).
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 29/09/2021.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2021.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 125.356,00.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 10,47 %.
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 125.356,00.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 10,47 %.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

